

PRI	Estimativa de Afetação		Imóveis AFT+AFP/ Famílias Compensada/Pagos		Imóveis AFT/ Famílias Efetivamente Reassentadas						I
	Número total de famílias a serem atendidas pelo Projeto (AFT+ AFP)	Número Total de imóveis a serem atendidos (AFT+AFD)	Número total de famílias (atendidas/reassentadas)	Número total de imóveis (AFT+AFP) já atendidos	Número Total de imóveis AFT afetados	Número de Famílias já reassentadas	Número de imóveis totais reassentados liberados	Número de imóveis AFT com uso residencial	Número de imóveis AFT com uso misto	Número de imóveis AFT com uso comercial / religioso / institucional	Número de Famílias atendida (compensação parcial)
Mocambinho	1	1	1	1	1	1	1			1	
Matadouro	37	33	34	30	13	17	13	10	3		17
PRI 1	227	190	210	170	104	143	104	83	20	1	67
PRI 2	205	170	106	85	46	65	45	41	5		41
PRI 3	436	387	165	137	123	149	121	117	6		16
PRI 4	194	152	31	26	26	31	25	25	1		
PRI 5	115	98	0	0							
Dique (PRI 6)*	347	315	0	0							
TOTAL	1562	1346	547	449	313	406	309	276	35	2	141

*PRI 6

Estimativa de afetação necessita de confirmação conforme estudos de alternativas do DIQUE

Imóveis AFP Efetivamente Compensados				Perfil dos imóveis / Famílias - Efetivamente Atendidos/ Reassentados				Imóveis com negociação não iniciada		Imóveis que não serão mais afetados (sem desapropriação)
Número de Imóveis parciais compensados liberados	Número de imóveis AFP residencial	Número de imóveis AFP com uso misto	Número de imóveis AFP com uso comercial / religioso / institucional	Número de imóveis AFT com coabitação	Número de imóveis AFT com inquilinos	Número de imóveis AFP com coabitação	Número de imóveis AFP com inquilinos	Número total de imóveis a serem atendidos com processo não iniciado	Número inicial de imóveis a serem atendidos com processo não iniciado	Número total de imóveis que não serão mais afetados (sem desapropriação)
								0	0	0
17	17			2	2			0	4	4
66	63	2	1	23	10	1		0	16	16
39	39			9	4	2		81	83	2
14	14			17	2	2		216	245	29
				4				126	126	0
								98	98	
								315	315	
136	133	2	1	55	18	5	0	836	887	51

Imóveis com Processos em Negociação							Soluções Efetivamente Aplicadas - AFT+AFP	Soluç		
Número total de imóveis com processo de negociação em andamento	Número de imóveis AFT com processos de negociação pago e não liberado	Número de imóveis AFT com processo de negociação não pago e Termo assinado	Número de imóveis AFT com processo de negociação não pago e termo não assinado	Número de imóveis AFP com processos de negociação pago e não liberado	Número de imóveis AFP com processo de negociação não pago e Termo assinado	Número de imóveis AFP com processo de negociação não pago e termo não assinado	Total de Soluções efetivamente Aplicadas	Total de optantes pelos Residenciais ofertados pelo PLN(Parque Brasil e outros)	Número famílias proprietários optantes pelo Reassentamento em Residenciais ofertados pelo PLN	Número famílias coabitantes optantes pelo Reassentamento em Residencial ofertados pelo PLN
0							1	0	0	0
3						3	34	3	1	2
4		2	1		0	1	210	16	1	15
2	1	1	1				106	25	10	15
5	2	4			1		165	84	61	23
0	1						31	31	26	5
0							0	0		
0							0	0		
14	4	7	2	0	1	4	547	159	99	60

Soluções Efetivamente Aplicadas - AFT(Pagos/definido)				Solução Efetivamente Aplicadas - AFP(Pagos/definido)	
Número famílias proprietários optantes Reassentamento Monitorado	Número famílias proprietários optantes pela Indenização	Número de famílias inquilinas/coabitantes optantes receberam auxílio moradia	Número de famílias em aluguel social temporário	Número de imóveis compensados com Indenização	Número de imóveis compensados com melhoria em serviço
	1				0
1	11	2		16	1
34	69	25		66	0
13	23	6	4	39	0
30	32	5	1	14	0
					0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
78	136	38	5	135	1